

Varenr. 26658, 26659

KONTROLLSKJEMA - FUGEBLIKK CONSTIC HYDRASTOP

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Profilen (CSF og/eller CSR) er festet på armeringen	x	x
Kontrollér at profilen er plassert sentrisk fordelt i støpeskjøt	x	x
Klembøyler i overlapp	x	x
Husk sammenføyninger mellom horisontal og vertikal skjøt	x	x
Utstikkende profil rengjøres før innstøping	x	x
Fjern kun nedre beskyttelsesfilm før første støp	x	x
Kontrollér og rett opp profilen ved event. forskyving under støp	x	x
Fjern øvre beskyttelsesfilm før siste støp	x	x
Kontrollér overdekning min. 100 mm	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Hammer
Jernbindertang
Jernbindertråd

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x